Referat af bestyrelsesmøde Houdigelag d.17. juni 2026 (Teams)

Deltagere: Allan Lund, Christian Midtgaard Dam, John Mouridsen, Lee Pointing, Michael Beck, Knud Erik Sørensen, Kirsten Mølhave

Referent: Lee Pointing

Dagsorden

1. Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig som følgende:

- Formand Allan Lund
- Næstformand Christian Midtgaard Dam
- Kasser: John Mouridsen
- Sekretær og webansvarlig: Lee Pointing
- Bestyrelsesmedlem: Michael Beck
- Bestyrelsessuppleant: Kirsten Mølhave
- Bestyrelsessuppleant: Knud Erik Sørensen

2. Drøftelse af opmålingsresultat

- Landinspektørfirmaet Geopartner fra Svendborg har fortaget en total opmåling af diget indenfor Houdigelagets ansvarsområde jf. Bilag 1 i digelagets vedtægter. Opmålingen er suppleret med en opmåling af jorddiget i diget sydlige ende. Landinspektørfirmaet Geopartner har anført, at center af diget er estimeret, og ikke nødvendigvis et udtryk for top (maksimalt kote lokalt) på diget. Derfor er der også tværsnit af diget, som giver det fulde billede af terrænforholdene.
- Opmåling er foretaget jf.§4 stk 4. i foreningens vedtægter.
- Opmåling omfatter både længde profiler samt tværprofiler for hver 10ende meter.
- Opmålings resultat er vedlagt som bilag til nærværende referat og gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside.
- Vedtægterne omtaler digekronens højde på ca. 2.70m. Der er tilknyttet en vis usikkerhed til opmålingen, men der er tydelige tegn på nedsunket strækninger langs diget.
- Det sydlige jorddige blev etableret i kote 2.00, men også her er der dele af diget som er under det ønskede 2 m.
- Bestyrelsen er enige om at forhøje diget i områder, som er væsentlig under de omtalte ca. 2,70 m og at prioritere strækningen fra Vangehuset til Peter Tornby, derefter fra Peter Tornby til Pumpehuset. Det er disse strækninger som er mest udsatte for storm og bølge påvirkninger.
- Strækning fra pumpehuset til fyret har fortsat en god forstrand som delvist beskytter mod bølgepåvirkning. Ligeledes med strækning fra fyret til det sydlige jorddige.
- Det blev bemærket, at diget omkring fyret, som Hou Digelag ikke er ansvarlig for, ligger i kote 2-30 – 2.40 m.
- Jorddiget forhøjes til 2.00 m.

3.Planlægning af vedligeholdelsesarbejde 2026

- Allan kontakter Entreprenørfirmaet Alf Jensen og aftaler et møde inden sommerferien med henblik på en drøftelse af det omtalte vedligeholdelsesarbejde, som ønskes udført i september.

- Christian kontakter Entreprenør Alf Jensen vedrørende forlængelse/fornyelse af rammeaftalen som udløber i 30/6 2026.

4. Nyt siden sidste

- Der er ikke kommet nyt vedr. lavbundsprojekt. Allan forhører sig hos Langelands Kommune.

5. Næste møde:

- 4. september 2026 kl. 15 hos Christian i Tranekær.