

Referat af bestyrelsesmøde i Hou Digelag d. 7. februar 2024 i Hou Digelag

Deltagere:

Hans Kurt Johnsen (HKJ)
Allan Lund (AL)
Christian Midtgaard Dam (CMD)
Jesper Mohr (JM)
Lee Pointing (LP)
Knud Erik Sørensen (KES)

Afbud:

Kirsten Mølhøve (KM)

Dagsorden

1. Velkomst
2. Er Arkil tilbuddet for dyrt?
3. Skal vi have en ny udbudsrunde?
4. Kan der opnås tilfredsstillende tilbud fra nok kvalificerede entreprenører?
5. Hvor meget skal tilbuddet fra en ny udbudsrunde være under tilbuddet fra Arkil for at godkendes?
6. Vil omkostninger i forbindelse med en ny udbudsrunde blive så store, at det faktisk bliver dyrere for os end tilbuddet fra Arkil?
7. Kan vi tage ansvar for leret i Tullebølle, som var forbeholdt kystdiget?
8. Hvornår går vi kystdiget igennem for en vurdering af vedligehold til kommende budgetter de næste år?
9. Er alle rustet til at afholde en ekstraordinær generalforsamling og hvorfor ikke?
10. Udarbejdelse af en ny projektplan der afstemmes med krav/ønsker fra Naturstyrelsen og Langeland Museum.
11. Eventuelt
12. Næste møde
13. Afslutning

Dagsordens udformning omfatter diskussions punkter, til afklaring af bestyrelsens holdning til projektet, vedrørende etablering af landdige langs Gustav Pedersens Vej. Referatet er derfor et beslutningsreferat og følger ikke slavisk dagsordenspunkterne.

1. Bestyrelsens drøftelser tog udgangspunkt i processen, inden udbuddet blev udsendt af Niras. CMD mener, at der ikke var tilstrækkelig inddragelse af bestyrelsen i den endelige udformning af udbuds materiale fra Niras. Det blev aftalt, at bestyrelsen skulle godkende den endelige udformning af udbuds materiale inden udsendelse jf. referat af d. 5. november 2023:

"Når udbudsmateriale er rettet til, ønsker bestyrelsen en gennemgang for at sikre at alt er på plads inden udsendelsen. Ifølge tidsplanen skal Niras aflevere til HKJ d. 11. december 2023, hvorefter bestyrelsen indkaldes til møde."

HKJ mente, at da der ikke var andre ændringer i udbudsmaterialet end dem der var aftalt i bestyrelsen, at et møde vil være et overflødig forsinkende element i en presset tidsplan. HKJ erkendte, at beslutning om udsendelsen, uden bestyrelsens endelige accept alene var hans ansvar.

Bestyrelsen fandt, at et møde inden udsendelsen vil have givet mulighed for inddragelse af flere mulige budgivere, og derved et mere klart overblik over prisniveauet for budene.

Udbudsmaterialet blev udsendt til 3 bydere. En meldte herefter fra og der blev udsendt en invitation til en ny byder. 3 kunne så byde, men kun 2 returnerede med bud i henhold til udbudsmaterialets oplæg.

2. Kvaliteten af lerjord fra Tullebølle blev drøftet. Bestyrelsen er usikker på, om den lerjord som er tilbudt fra Tullebølle, har den nødvendige kvalitet til diget. CMD foreslog at kontakte DMR Geoteknik, som havde udført miljøanalysen af lerjorden. Der er en mulighed for, at de har jordprøverne liggende og kan efterprøve og udtale sig om lerets strukturelle egnethed til diget.

- CMD følger op på henvendelse til DMR og orientere bestyrelsen løbende via mails.

3. Bestyrelsen blev enige om, at den nuværende udbudsrunde annulleres.

- HKJ kontakter Niras og beder dem om at orientere de 2 entreprenører, som havde afgivet bud.
- HKJ drøfter konsekvensrettelser til tidsplanen, samt betydning for økonomi i aftalen med Niras.
- HKJ afklarer med Niras, den videre proces med en ny budrunde med flere, gerne lokale entreprenører fra Langeland, evt. Sydfyn.
- CMD foreslog 2 Langelandske firmaer, som begge har maskiner og ekspertise til opgaven.
- CMD undersøger om der kan findes mindst 2 firmaer yderligere, som kan inviteres til at afgive bud.

4. En ny budrunde skal gennemføres, så tidsplanen for anlægsarbejde forskubbes mindst muligt. Tidsplanen justeres så der tages hensyn til, at ansøgning til Langelands Kommune om støtte til vejhævning, indpasses.

5. AL orienterede om regnskab for 2023. Der er 2 store poster som omfatter reparation på diget efter diverse storme i 2023, samt projektaftalen med Niras, som påvirker årsregnskabet. Regnskabet udviser et underskud på 41.000 kr.

- AL sender årsregnskab til revision

6. AL orienterede kort fra et møde som han deltog i d. 7. februar i den landsdækkende forening for digelag. Der er stor interesse i flere landsdele for etablering af digelag. Foreningen har bedt om et møde med Miljøministeriet, for at fremføre foreningens budskaber.

Der afholdes en konference på DTU, med indlæg fra relevante miljøeksperter, til belysning af konsekvenser af klimaforandring og betydning for behovet for digerne/kystbeskyttelse.

7. HKJ indkalder til møde, når der er skabt basis for et nyt udbudsrunde.

8. Tak til HKJ og Bodil for husly og forplejning.

Referent: Lee Pointing